

# Auftrag Siloanlieferung



Angebots-Nr. Bauder: \_\_\_\_\_

**Angaben zum Objekt:**

Bezeichnung: \_\_\_\_\_

Straße, Haus-Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort, Ortsteil: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner Baustelle: \_\_\_\_\_ Mobil-Nr.: \_\_\_\_\_

Anzahl Dachflächen: \_\_\_\_\_ Gebäudehöhe [m]: \_\_\_\_\_ Dachneigung: \_\_\_\_\_

Wasserzuleitung bis Schlauchende vorhanden (3/4" GK-Kupplung):  ja  nein

Schlauchdurchmesser:  Ø 80 mm  Ø100 mm

Schlauchlänge:  80 m  100 m  120 m

**Angaben zu Material:**

<input type="checkbox"/> Extensiv einschicht (auf Schutzlage)	Vd. 15%	<input type="checkbox"/> Intensivsubstrat	Vd. 25%
<input type="checkbox"/> Ext. Brauchwassernutzung (Zisterne WC)	Vd. 15%	<input type="checkbox"/> Rasensubstrat	Vd. 25%
<input type="checkbox"/> Mineraldrän	Vd. 12%	<input type="checkbox"/> Kies / Splitt	Vd. 0%
<input type="checkbox"/> Extensiv mehrschicht (auf Filtervlies)	Vd. 15%		

\* Vd. ggf. abweichend, siehe Datenblatt

**Angaben zu Lieferung:**

Nettogrünfläche \_\_\_\_\_ Schichtdicke: \_\_\_\_\_ Verdichtung\*: \_\_\_\_\_ Gesamtmenge: \_\_\_\_\_

Liefertermin	Uhrzeit	Material	Menge/Silo

<p><b>Verarbeiter:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Ansprechpartner: _____</p> <p>Tel.: _____</p> <p>Email: _____</p> <p>Kontakt-Nr. _____</p>	<p><b>Händler:</b></p> <p>Firma: _____</p> <p>Ansprechpartner: _____</p> <p>Tel.: _____</p> <p>Email: _____</p> <p>Kd-Nr. _____</p>
--	---

**Auftrag erteilt:** Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben zurück an: 0711 / 8807-379 oder \_\_\_\_\_@bauder.de

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Firmenstempel und Unterschrift des Bauder-Rechnungsempfängers \_\_\_\_\_

- Wichtige Hinweise für Verarbeiter:**
- Baustellenzufahrt und Silostrandplatz gewährleisten. Voller Silo ca. 40 to.
  - Silofahrzeug L: 17m / B: 2,5m / H: 4m (bzw. 11m bei aufgestelltem Kessel) / Wendekreis: 12 m.
  - Notwendige Vorarbeiten abgeschlossen (Schutzschicht, Drainage- u. Filterschicht bei Mehrschichtbauweise, etc).
  - Schlauchmontage und Transport auf das Dach durch Verarbeiter, Zeitbedarf ca. 40 min., zählt zur Entladezeit.
  - Wasserzufuhr reduziert Staubbildung beim Ausblasvorgang (Schutz Mitarbeiter und Gebäudeteile, etc.).
  - I.d.R. werden 3 Mitarbeiter vom Verarbeiter benötigt.
  - Bei Umlauf Touren Wartezeiten zwischen den beiden Anlieferungen.
  - Vorlaufzeit Silobestellung ca. 1 – 2 Wochen.
  - 3 h Entladezeit/Silo. Berechnung verlängerte Entladezeit ab Beginn 4. Stunde mit z. Zt. 83,- €/h.
  - Storno spät. 48 h vor Anlieferung. Bei sehr kurzfristiger Stornierung wird die Fracht berechnet.

**Bitte beachten Sie das Sicherheitsmerkblatt der Silospedition zur Siloentladung**